

小口径シールド工法

## ラムサスSDシールド工法

# 施工実績表

(平成 29年 9月 末現在)

## ラムサス工法協会

- 事務局: 〒462-0825 名古屋市北区大曾根2-8-26  
エステイト大曾根402号室  
TEL:052-938-4711/FAX:052-934-7195
- 首都圏: 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-25-2  
チャンピオンタワービル 5F  
TEL:03-5651-1228/FAX:03-5651-1229
- 九州: 〒812-0014 福岡市比恵町1-1  
楠本第7ビル 1F  
TEL:092-437-5250/FAX:092-437-5260

URL: <http://www.ramsus.com>

E-mail: [info@ramsus.com](mailto:info@ramsus.com)

## ラムサスSDシールド工法 施工実績

施工時期	発注者	施工者	工事件名	セグメント内径	セグメント種類	施工延長(m) [最長スパン]	スパン	土質	N値(N/)	礫率礫径(%・mm)	カーブ(R=)	タイプ	土被り(m)	備考	
1	H15.4~H15.9	愛知県企業局	戸田建設(株)	三ヶ峰瀬戸線第4工区(その3)送水管布設工事	1200	鋼製	758	1	互層(砂礫・固結シルト)	30~50	50%・120mm	300R 他3箇所	MX	6.1~17.2	バーチカルカーブ有
2	H18.5~H18.7	愛知県東三河水道事務所	(株)竹中土木	第2蒲郡線第2工区(その3-2)送水管布設工事	1200	鋼製	287.950	1	砂礫	25	30%・400mm	12R 他4箇所	ノーマル	7	
3	H18.6~H19.6	愛知県岡崎市	熊谷・岡崎特定建設工事共同企業体	下水道幹線管渠築造工事	1000	RC・鋼製	795.600	1	礫岩・片麻岩	20~50以上	80%・1000mm	20R 他5箇所	GX	4.0~9.1	機内ビット交換
4	H19.8~H20.9	群馬県みどり市	戸田・山藤・阿左美特定建設工事共同企業体	公共下水道事業・大間々中部第二雨水幹線管渠築造(補18-5工区)工事第2工区	1800	RC・鋼製	826.941	1	巨礫混じり砂礫	50	81.2・1500	60R 他8箇所	GX	3.69~6.24	カーブ8箇所 φ2370mm 無水層
5	H21.4~H22.3	愛知県岡崎市	熊谷・松尾特定建設工事共同企業体	下水道管渠築造工事 岡崎市本宿町ほか1箇所町地内	1000	RC・鋼合成	998.620 [768.140]	2	礫岩・片麻岩	∞	2.4・0	15R 他6箇所	GX	10.0	カーブ7箇所
6	H24.12~H25.11	(平成26年3月末現在)	名工建設(株)	公共下水道第63工区利根川雨水支線整備工事	1800	鋼合成	337.73	1	互層(礫混じり一部固結シルト)	20~40	60%・200mm	20R, 30R	ノーマル	10.9~9.7	栗本コンクリート製 アーモリウムセグメント
7															
8															
9															
10															
11															

計 6 件 4004.841m